

COMUNE DI BISACCIA
Provincia di Avellino

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPS
DI BISACCIA (AV)**

Progettazione definitiva/esecutiva

Ente Appaltante:

Azienda Sanitaria Locale Avellino

Via degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino

Il Progettista:

R.T.P.
Arch. Carmine Coglian
A.T. Advanced Technologies srl
Geom. Rocco Santamaria
Arch. Milena Rinaldo

Il R.U.P.:

Arch. Marina Abbondandolo

Sezione:

SICUREZZA

Tavola:

SIC02

Layout tavola: Progettazione esecutiva

Nome cartella: _SPS Bisaccia

Data: Novembre 2021

Elaborato:

- Allegato A al PSC:
Cronoprogramma lavori

Visto:

ALLEGATO "A"

Comune di BISACCIA
Provincia di Avellino

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV)

COMMITTENTE: ASL Avellino.

CANTIERE: Via Piano Regolatore snc, BISACCIA (Avellino)

CASTEL BARIONIA, 20/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Cogliani Carmine)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Arch. Abbondandolo Marina)

Architetto Cogliani Carmine

Via Regina Margherita nr 31
83040 Castel Baronia (AV)
Tel.: 0827-92037 - Fax: 0827-92037
E-Mail: coglianiarch@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5	E	2	2	04/04/2022	05/04/2022
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5	E	2	2	04/04/2022	05/04/2022
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5	E	2	2	06/04/2022	07/04/2022
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5	E	2	2	06/04/2022	07/04/2022
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	E	2	2	06/04/2022	07/04/2022
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	5	E	1	1	08/04/2022	08/04/2022
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	5	E	1	1	08/04/2022	08/04/2022
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2	E	18	26	11/04/2022	06/05/2022
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	2	E	15	19	05/09/2022	23/09/2022
Smobilizzo del cantiere	5	E	5	5	26/09/2022	30/09/2022
OPERE IN COPERTURA						
Rimozione gabbia di Faraday	1	E	6	8	03/05/2022	10/05/2022
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	E	6	8	03/05/2022	10/05/2022
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	9	11	03/05/2022	13/05/2022
Rimozione di massetto	1	E	2	2	12/05/2022	13/05/2022
Rimozione di manto impermeabile	1	E	2	2	12/05/2022	13/05/2022
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	4	6	12/05/2022	17/05/2022
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	1	E	11	15	16/05/2022	30/05/2022
Formazione di lisciatura per coperture	1	E	5	5	16/05/2022	20/05/2022
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	9	13	18/05/2022	30/05/2022
Montaggio di tavolame in legno lamellare	1	E	4	7	31/05/2022	06/06/2022
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate	1	E	19	26	30/05/2022	24/06/2022
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	8	10	07/06/2022	16/06/2022
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	1	E	5	5	23/05/2022	27/05/2022
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	4	4	13/06/2022	16/06/2022
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	3	4	31/05/2022	03/06/2022
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	3	3	13/06/2022	15/06/2022
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	7	9	20/06/2022	28/06/2022
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	1	E	10	12	27/06/2022	08/07/2022
OPERE IN FACCIATA						
Rimozione di scossaline e canali di gronda	2	E	4	6	29/06/2022	04/07/2022
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2	E	4	6	29/06/2022	04/07/2022
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	2	E	5	7	05/07/2022	11/07/2022
Posa di rivestimenti esterni in ceramica	2	E	3	3	05/07/2022	07/07/2022
Formazione intonaci esterni tradizionali	2	E	3	3	05/07/2022	07/07/2022
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	2	E	15	21	08/07/2022	28/07/2022
Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura	2	E	20	26	18/07/2022	12/08/2022
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura	2	E	24	33	25/07/2022	26/08/2022

Tabella Analitica Gantt

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	2	E	2	2	14/07/2022	15/07/2022
Posa in opera di copertine in marmo	2	E	1	1	15/07/2022	15/07/2022
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	E	1	1	27/06/2022	27/06/2022
Posa di manto di copertura in tegole	2	E	1	1	15/07/2022	15/07/2022
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	2	E	1	1	18/07/2022	18/07/2022
Tinteggiatura di superfici esterne	2	E	15	19	29/08/2022	16/09/2022
INFISSI ESTERNI						
Rimozione di serramenti esterni	2	E	19	26	08/08/2022	02/09/2022
Rimozione di rivestimenti in marmo	2	E	19	26	08/08/2022	02/09/2022
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	2	E	19	26	08/08/2022	02/09/2022
Montaggio di serramenti esterni	2	E	19	26	08/08/2022	02/09/2022
Montaggio di porte per esterni	2	E	2	2	01/09/2022	02/09/2022
REGIMENTAZIONE ACQUE						
Rimozione di pavimento in ceramica	3	E	2	2	18/07/2022	19/07/2022
Rimozione di massetto	3	E	2	2	18/07/2022	19/07/2022
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3	E	1	1	20/07/2022	20/07/2022
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	3	E	1	1	18/07/2022	18/07/2022
Posa di pavimenti per esterni in ceramica	3	E	5	5	05/09/2022	09/09/2022
IMPIANTI						
Realizzazione di impianto elettrico	4	E	5	5	01/08/2022	05/08/2022

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Copertura
- 2) = Facciate
- 3) = Piazzale esterno
- 4) = Cabina elettrica
- 5) = Area Logistica

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



